

A. Baart Jr.
architect BNA
Tweebaksmarkt 45
Leeuwarden.

Leeuwarden, oktober 1966.

NED. HERV. KERK

PEIZE

Tussentijds financieel overzicht van:

de uitgevoerde - en schatting van de resterende werken.

Goedgekeurde begroting dd. oktober 1961. f. 115.000,-

Aanvang van de werkzaamheden 30 november 1964.

Verwerkt:

1964	4e kwartaal		f. 2.386,39
1965	1e "		" 6.219,08
	2e "		" 9.838,73
	3e "		" 16.222,20
	4e "		" 19.260,76
1966	1e "		" 14.386,79
	2e "		" 21.547,47
			<u>f. 89.861,42</u>
	3e "	±	" 18.000,-
			<u>f. 107.861,42</u>
	uurwerk en wijzerplaten	±	" 1.700,-
			<u>f. 109.561,42</u>

Uitgevoerd zijn:

- alle herstellingen en vernieuwingen van de gehele kap van de kerk.
- alle herstellingen aan de toren (metsel- en timmerwerken).
- lood- en leiwerken van de torenspits.
- uurwerk en wijzerplaten.

- e. alle metsel- en voegwerken buiten.
- f. het metselen van de triomphoog.
- g. het aanbrengen van de panbedekking.

Resterende werken:

- 1. aanbrengen van gewelf met schenkels (in uitvoering).
- 2. aanbrengen van de betonvloer met houten - en stenen vloeren.
- 3. enkele herstelwerken (metselwerk) aan binnenwanden.
- 4. alle stucadoorwerken aan wanden.
- 5. aanbrengen van glas in loodramen en andere vensters.
- 6. het herstellen van orgelgalerij met de hieronder te maken verdelingen (portaal, consistoriekamer en berging).
- 7. het opnieuw plaatsen en herstellen van de orgelkast.
- 8. schilderwerken (binnen en buiten).
- 9. afwerking van het geheel.
- 10. het plaatsen van de preekstoel en 1 grote bank.

Buiten de restauratiewerken vallen de installaties voor verlichting en verwarming.

Raming van kosten voor de resterende werken:

A. Bouwkundige werken.

Bij deze raming moet worden uitgegaan, dat de resterende werken uitgevoerd worden door 2 timmerlieden, 1 metselaar en 2 opperlieden onder leiding van een uitvoerder.

Per week zal dan verloond worden \pm f.1800,- (incl.reiskosten, winst, o.b. enz.).

Gezien het tempo van de uitvoering zal het aantal werkweken geschat moeten worden op 30.

Loonpost zal dan zijn	f. 54.000,-
schatpost voor materialen 35%	" 18.900,-
ter afronding en onvoorzien	" 2.100,-

Totaal A f. 75.000,-

B. Meubelmakerswerken.

Deze werken bestaan uit het demonteren en monteren van orgelkast en preekstoel en klankbord.

Eerstgenoemde werken waren niet in de begroting opgenomen.

Loon 14 weken à f.375,-	f. 5.250,-
materiaal	" 500,-
onvoorzien en ter afronding	" 250,-

Totaal B f. 6.000,-

C. Glas- en schilderwerken.

glas in lood 10 m2 à f.100,- (incl.aanbrengen)	f.	1.000,-
glas in koorramen	"	300,-
bronzen brugstaven	"	1.200,-

Schilderwerken bestaan uit:

- a. buitenramen, deuren en kozijnen.
- b. binnen " " "
- c. gewelf.
- d. galerij, achterwand en de overige vertrekken.
- e. vloeren.
- f. bank.

schatpost	"	7.000,-
onvoorzien en ter afronding	"	500,-

Totaal C f. 10.000,-

Resumé:

Verwerkt t/m 1 oktober 1966	f.	109.561,42
ter afronding	"	438,58
Voor A	"	75.000,-
" B	"	6.000,-
" C	"	10.000,-
Totaal	f.	<u>201.000,-</u>

Opmeting	f.	500,-
toezicht	"	3.700,-
reiskosten	"	1.800,-
tekenkosten	"	1.250,-
porti, telefoon, enz.	"	550,-
honorarium	"	11.200,-
	f.	<u>19.000,-</u>

Totaal f. 220.000,-

De architect,
A.Baart Jr.