

Notulen vergadering restauratiecommissie kerk te Peize op dinsdag 29 augustus 1967  
in de pastorie te Peize.

Aanwezig: Mevr. M. Oosterhof-Post en de heren J. Zwart, G.C. Helbers, W. Hillsman,  
E.v.d. Veen, H. Stel, C.H. Edskes, Ds. Joh. Brezet en W. Jonkers.

### 1. Opening.

De voorzitter, de heer Zwart, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Er is in lange tijd niet vergaderd, thans begint er wat meer tekening in de restauratie te komen, vandaar dat hij de hoop uitsprekt, dat er vanavond een vruchtbare bespreking mag komen.

### 2. Notulen van de vergadering van 28 maart 1967.

In algemene zin de volgende opmerking: Rode moet zijn Rolde.

Bij de puntsgewijze doorneming worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Goedkeuring G.S. op het Peizerraadsbesluit is er nog niet. De Heer v.d. Veen heeft contact gehad met Hofsteenge, binnenkort zal er wel bericht komen op de provinciale subsidietoezegging in de over. schrijding. De heer Postema was het bekend, dat er omtrent voorfinanciering aanvragen waren, doch van Peize was hem niets bekend. De Heer Helbers zal hieromtrent nader informatie inwinnen.
2. Gesprek met de heer Timmermans heeft nog niet plaats gevonden.
3. Over het gebruik van acoustisch materiaal in het pleisterwerk is een brief ontvangen van de orgelcommissie.
4. Plaatsing kerstboom; door ziekte van de heer Baart, heeft hij nog geen bezoek aan Rolde kunnen brengen.
5. De verlichting zal in een volgende vergadering aan de orde gesteld worden.
6. Tweede avondmaalsbeker; hiervan zijn foto's gemaakt.
7. Hanger voor de tweede collectehengel; deze is zoekgeraakt.
8. Kanselbijbel; hiervan is niets meer te maken, de heer Helbers adviseert een nieuwe aan te schaffen.
9. Kapstokken; komt in een volgende vergadering aan de orde.
10. Offerblok; is bij het Provinciaal Museum in restauratie.
11. Kluis; de Heer Baart zal de mogelijkheden bezien.
12. Balkje; " " " " " " " "
13. Onderhoudstoestand van de opgeslagen zaken; de Heren v.d. Veen en Stel zeggen toe de volgende vergadering te rapporteren over hun bevindingen.
14. Notulen zullen in het vervolg ook rechtstreeks aan de heer Hillsman worden gezonden.  
Hierna volgt goedkeuring en tekening.

### 3. Ingekomen stukken

1. Brief orgelcommissie over het gebruik van acoustisch materiaal in het pleisterwerk.
2. Brief Provinciaal Bestuur over de subsidie in de orgelrestauratie. Afhankelijk van de rijkstoezegging zal het percentage 15% of 20% gaan bedragen. Dit is een aardig begin; de provincie loopt dus vooruit op de rijkstoezegging.
3. Brief van het Ministerie. Er wordt een subsidie toegezegd van 50% in de overschrijding, betaalbaar in 1968, onder voorwaarde, dat de begrotingswetgever de benodigde gelden beschikbaar stelt. De totale subsidie bedraagt derhalve 50% van f220.000,= of maximaal f110.000,=.

### 4. Mededelingen omtrent het orgel.

Omtrent het gebruik van acoustisch materiaal in het pleisterwerk ontspint zich een levendige discussie tussen de deskundigen, waaraan vooral wordt deelgenomen door de heren Hillsman, Eskes, Baart en Helbers. Het volume van het orgel vindt men erg groot, i.v.m. de nagalm, doch het gebruik van het vele hout zal dit bezwaar grotendeels opheffen. Acoustisch materiaal heeft ook zijn bezwaren; door het ruwe materiaal vindt spoedig vervuiling plaats, waardoor een grauw uiterlijk ontstaat, wat moeilijk weer is schoon te maken. De Heer Baart denkt voor het pleisterwerk gewoon schelpkalk met zand te gebruiken. Besloten wordt de vloer van schuimbeton te maken, welke los van de muren komt te liggen, met speciale voegen, waardoor een verdeling in vakken ontstaat. In het koor komen hierop plavuizen, evenals in het middenpad. De heer Helbers kan zo nodig nog plavuizen beschikbaar stellen. De stoelen komen op een balklaag met planken. Hierdoor ontstaat een vrije ruimte, wat acoustisch een voordeel is. Het pleisterwerk van de muren: schelpkalk met zand.

De Heer Edskes zegt, dat de stukken omtrent de subsidieaanvraag zijn ontvangen. Nadere mededelingen hieromtrent kan hij niet doen.

5. Mededelingen over het kerkgebouw

Spoedig zal contact opgenomen worden met de Heer Timmermans. Hopenlijk komt spoedig de goedkeuring van G.S. op de voorfinanciering.

6. Wat gaat er verder gebeuren.

Zodra met de werkzaamheden kan worden begonnen komen de volgende werkzaamheden aan de orde: vloer, muren, getraht zal worden de ramen glasdicht te krijgen voor de winter, dan kan de verwarming worden geplaatst, zodat het gebouw kan drogen en bij minder goed weer kan worden doorgewerkt. De totale afwerking zal minstens nog een half jaar gaan duren.

7. Rondvraag.

Het blijkt, dat de orgelkas niet in de begroting is opgenomen. Daarvoor zal alsnog een begroting moeten worden gemaakt. Daar de heer Janssen de opvolger is van de heer Helbers, zullen de deskundigen één en ander met de heer Janssen bekijken en de volgende vergadering met nadere voorstellen komen. Dit zal dan het hoofdpunt van de bespreking zijn. Met betrekking tot het aanvragen van de gemeentelijke subsidie worden enkele bezwarende bedenkingen geuit.

De proekstoel kan naar Bolsward worden gebracht voor de restauratie.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 3 oktober in het buitenhuis van de heer Helbers te Vledder. De heer Janssen, opvolger van de heer Helbers, zal dan eveneens aanwezig zijn.

Na de sluiting vindt bezichtiging plaats van de gerestaureerde collectehanger.

Het zou leuk zijn hiervan een duplicaat te maken. Helbers zal hiernaar informeren.

Opgemerkt wordt, dat dit wel eens een leuk cadeautje zou kunnen zijn voor de restauratiecommissie, om dit bij voltooiing aan te bieden.

8. Sluiting.

De voorzitter merkt op, dat vanavond over vrij concrete zaken is gesproken, hetgeen een zeker optimisme voor de toekomst rechtvaardigt, om de verdere restauratie met voortvarondheid ter hand te nemen. Tot slot wenst hij allen wel thuis met dank voor de opkomst en de prettige bespreking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

De secretaris,

W. Jonkers