

Aanwezig: mevr. M. Oosterhof-Post, de heren J. Zwart, E. v. d. Veen, H. Stel, ds. Joh. Brezet, A. Baart, G. C. Helbers en W. Jonkers.

De voorzitter, de heer J. Zwart, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom in de gastvrije woning van de fam. v. d. Veen.

Notulen vergadering van 3 juni.

In algemeen zin zijn er op deze notulen geen op- en aanmerkingen; ze worden goedgekeurd en getekend.

De heer Helbers merkt op dat het te proberen is om bij het Nieuwsblad van het Noorden een foto te verkrijgen van het orgel, omdat indertijd in dit blad een reportage is gewijd aan het orgel.

Over de navolgende punten wordt gediscussieerd:

Vlaggemast. Aanhouden tot de volgende vergadering.

Verlichting. Door de commissie is een bezoek gebracht aan een aantal kerken in Friesland op 13 augustus. Daar de meningen toen verdoeld waren is de heer Baart vanavond niet met een verlichtingsplan gekomen. De lampen die daar door de heer Baart worden gebruikt zijn eenvoudige breedstralers, zijn niet duur, geven een behoorlijke verlichting, vervanging van nieuwe lampen is zeer eenvoudig. Een aantal nadelen zijn: ze zijn min of meer hinderlijk, zijn niet bepaald mooi, geven een grote schaduwwerking, waardoor tongewelf erg donker blijft en het orgel onvoldoende verlicht wordt. Het plaatsen van spotlights zou dit bezwaar kunnen opheffen. Door het plaatsen van diepstralers wordt het tongewelf verbroken, terwijl 2 maal zoveel lampen moeten worden geplaatst. Pendellampen vindt men ook minder geschikt. In Gasselte zijn twee rijen diepstralers geplaatst. Gevraagd wordt of het eventueel niet mogelijk is om deze breedstralers als pendellampen te gebruiken, door ze zomers hoog en 's winters laag te hangen. Bij b.v. een orgelconcert kunnen ze ook eventueel worden verhangen, zo nodig aangevuld met spotlights. Ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft haar voorwaarden. In Friesland zijn ze erg met de breedstralers ingenomen volgens de heer Baart. De oude kerk was ontsierd door trekstangen, laten we daarom terdege letten op een goede verlichting. Besloten wordt alvorens hierover te beslissen, eerst de kerken te Rolde en Gasselte te bekijken.

De heer Helbers pleit voor een goede verlichting in de kap. Hiermee zijn allen accoord.

Schilderwerk. Hiervoor is maar weinig werk, o.a. plafond, ramen, één bank. Dit heeft nog geen haast.

Toilet. Hierover lopen de meningen uiteen, van niet nodig tot hoogst noodzakelijk! De heren v. d. Veen en Baart zullen deze zaak eens nader bekijken, omtrent de technische en financiële gevolgen. Tegen de volgende vergadering zal de heer Baart dan met een begroting komen. Plaatsing van een eenvoudig aanrecht vindt men niet nodig.

Opgemerkt wordt dat overschrijdingen van begrotingen wel worden gesubsidiëerd, doch dat het afwachten is wanneer de afrekening volgt, hetgeen de kerkvoogdijen grote moeilijkheden kan geven.

De heer Helbers adviseert de kerkvoogdij een brief te schrijven aan Gedop. Staten voor de subsidie in de restauratie. De provinciale bijdrage zal dan wel spoedig volgen.

De grootte van de consistorie wordt $3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$.

Orgelkas. De heer Helbers merkt op dat de 18^e eeuwse orgels vaak met een bijzondere verf zijn behandeld, dikwijls met de z.g. caseïne verven. Hij adviseert dan ook een onderzoek te laten instellen naar de kleuren. Besloten wordt in verband hiermee de heer Edskes uit te nodigen voor de volgende vergadering.

De heer Helbers deelt mee dat hij een voorstel mag doen bij G.S. voor een massief kopo-

ren kroon voor onze kerk.

De notulen van 8 juni worden opgeschort tot de volgende vergadering, hopelijk is de heer Edskes dan ook aanwezig.

Gevraagd wordt of alle onderdelen van de kerkinventaris wel voldoende verzekerd zijn, zoals preckstoel, kas, orgel enz. Het is misschien goed een balans op te maken met het verzekerde bedrag.

De secretaris zal een brief schrijven aan de Orgelcommissie voor een bespreking met de heren De Waard/Edskes/Hüllsman.

Gemeente De Waard "Amersfoort" wordt veranderd in "Den Haag".

Mededelingen van de heer Baart.

De uitvoerder is nog steeds ziek. Momenteel is men bezig met het spijkeren van het dakhout, zodat voor de winter het dak er op zal zitten. De mallen voor de glas-inlood-ramen zijn klaar. Er wordt gediscussieerd over de ventilatie. Voor- en nadelen van ventilatie in de toren worden uitvoerig besproken. Een goede mogelijkheid blijkt te zijn een lattendeur (hondehekje) in de toren en tuimelramen in de koorammen.

De heer Van der Veen vraagt naar de plaats van de gasleiding. Deze zal + 90 cm. lang moeten worden en + 50 cm. onder de begane grond. Op 12 september zal dit nader worden bekeken.

De heer Baart zal de volgende vergadering met een financiële overzicht komen. Van het begrote is nu nog + f. 25.000.- van de f. 120.000.- over.

De heer Helbers vraagt naar de vloerbedekking. Komen de stoelen op een houten vloer en komen er in de paden plavuizen? Heeft men er wel over gedacht de gehele vloer met plavuizen te beleggen met eventueel hout daarop? Daardoor is men bij bepaalde gelegenheden niet zo gebonden aan het kerkdienstpatroon. Het stoelenplan moet z.i. een zekere flexibiliteit hebben. Ook hierover volgt een discussie. De conclusie is uiteindelijk: beton met hout waarop de stoelen en in de paden plavuizen, beide op eenzelfde niveau. Er zal eventueel worden uitgekeken naar z.g. Bremer tegels, voor in het koor. De heer Helbers heeft indien nodig plavuizen beschikbaar.

De heer P.D. Edel heeft gevraagd om vanavond deze vergadering te bezoeken. Om bepaalde redenen heeft men hem dat afgeraden. Hij had n.l. het geval van de kerkhofsdeuren opnieuw en persoonlijk aan de orde willen stellen. Besloten wordt, indien de heer Edel er nogmaals op terug mocht komen, dat dan zal worden voorgesteld een gesprek te doen plaats vinden tussen burgemeester, voorzitter, dominee en de secretaris.

Rondvraag. Voorgesteld wordt een verlanglijstje samen te stellen voor de opbouw in gebruikneming van de kerk. Genoemd worden alvast 4 massief koperen blakers.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 14 oktober. De heer Edskes zal zo spoedig mogelijk een briefje worden geschreven. Op 10 Oktober zullen de kerken te Gasselte en Rolde worden bekeken. Tijdstip van het bezoek zal nog nader worden bekeken.

Na de gastvrouw hartelijk te hebben bedankt voor de gastvrijheid, sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de opkomst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

De secretaris,

W. Jonkers. }

14/10/66
