

Groningen den 26 September  
1854

N<sup>o</sup> 55

Hoog Edelghestrange Hoog!

In antwoord op Uwe Edelghestrange geerde letteren van den 20 deses, heb ik het genoegen Uwe Edelghestrange te berigten dat de werkzaamheden voor de vergroting van het orgel te Assen langzaam vorderen. Wij kunnen eenigzins vroeger aan doorwerken, dewijl men in Groningen in de grote of Martinikerk bij het eerste gebruik van het verbeterde gebouwen toch iets van het orgel, het geen daar mij zeer gerespeerd menscht gebruikbaar te hebben, om slecht met een van de drie Klavieren het kerkgezag te kunnen ondersteunen.

Daar nu evenwel het genoemde langzaam vorderen geen stilstand is, zoo kan ik Uwe Edelghestrange de verzekering geven dat de vergroting aan het orgel te Assen toch altijd in dit lopende jaar zal zijn tot stand gebracht en daar gesteld. Immers vind men in het daar van opgemaakt bestek, zoo ik mij niet vergis, wat de tijds bepaling betreft, het lopende jaar van 1854 aangehaald.

Om een vroeger aan het orgel bij Uwe Edelghestrange een begin te maken voor en altes alle selen tot de vergroting

klaar en aanwezig zijn, en ik verplicht ben volgens  
contract naar dat begin het werk in zes weken tijd  
te voltooien; Zoo zal Welldeddelgestränge mij wel  
geleieven toe te stemmen, dat het beter is tot zo lang  
geduld te hebben met het te maken begin, tot  
dat ik het einde met meerder zekerheid kan  
bepalen, welk einde ik mij vleije nog en dit  
te zullen bereiken.

Met een waar gevoel van hoogachting ben ik.

Welldeddelgestränge G. heer!

Welldeddelgert Dienstwely  
Dinaar  
P. van Oeckelen