

Orgelcomm. der Chr. Geref. kerk,
p/a de heer Kleier,
Merelstraat 33,
7944 AG MEPPEL.

29 mei 1986.

Mijne heren,

Hierbij zenden wij U een samenvatting van de bespreking met Uw commissie te Zuidwolde op 17 mei 1986.

Ten aanzien van ons rapport en voorstel tot overplaatsing d.d. 9 mei 1986, zijn onderstaande wijzigingen voorgesteld:

Reconstructie van de situatie waarin Flaes het binnenwerk opleverde, zal geen uitgangspunt zijn;
wijzigingen en toevoegingen welke De Graaf in 1962 aanbracht, zullen ten dele worden gehandhaafd.

De manuaalladen zullen niet als hoofdwerk en nevenwerk achter elkaar, doch als hoofdwerk en bovenwerk boven elkaar worden geplaatst.

De aanwezige pedaallade zal in een aparte kas achter het orgel worden geplaatst.

De dispositie wordt als volgt:

Manuaal I. Windlade 1874.

- | | | |
|--------------|---------|--|
| 1. Prestant | 8' | C - ex ' front, zink, 1907. Event. vernieuwen van tin;
a'-f ³ 1874, op een kantsleep. |
| 2. Bourdon | 16' | discant 1874 (de huidige Nachthoorn 4' ped.) |
| 3. Fluit | 4' | 1874 |
| 4. Roerfluit | 8' | " |
| 5. Octaaf | 4' | " |
| 6. Gamba | 8' | " |
| 7. Quint | 3' | " |
| 8. Mixtuur | 2-3 st. | 1962 (De aanwezige mixtuur verkleinen.) |
| 9. Octaaf | 2' | 1874 |
| 10. Trompet | 8' | ± 1900 op een kantsleep. |

Manuaal II. Bovenwerk, Windlade 1874.

- | | | |
|------------------|----|---|
| 11. Holpijp | 8' | 1874 (houten pijpen C - B van latere datum) |
| 12. Quintadena | 8' | " |
| 13. Gereserveerd | | |
| 14. Roerfluit | 4' | " |
| 15. Gereserveerd | | (op een kantsleep). |

Pedaal. Windlade 1962.

- 16. Bourdon 16' 1874. c', cx', d' nieuw bijmaken.
- 17. Octaaf 8' ? cx', d' metaal.
- 18. Gereserveerd.
- 19. Gereserveerd.

Werkomschrijving. (in volgorde van onze werkomschrijving d.d. 9 mei 1986)

1. Demontage van het orgel te Amsterdam:
2 mandagen voor rekening van Mense Ruiter B.V.,
al het overige demontagewerk, alsmede het transport Amsterdam-Zuidwol-
de Gn., voor rekening van de Orgelcommissie Meppel.
2. Windladen: 3 kantslepen handhaven. Pijpstok volgorde ongewijzigd.
Verder de omschrijving van 9 mei volgen.
3. De aanwezige zakmagazijnbalgen (1 machinebalg en 3 ladebalgen) weer
toepassen, alsmede de windmachine met dempkist en de regelaars.
Nieuwe windkanalen maken (grenen).
De aanwezige tremulant weer toepassen.
4. Volgens omschrijving d.d. 9 mei, waaraan toegevoegd:
Een pedaal-lade welbord met wellen van eiken.
Het pedaal wordt niet aangehangen, doch voorzien van 2 koppels (I en
II).
Een nieuwe orgelbank komt voor rekening van de orgelcommissie.
5. Een nieuwe bijpassende balustrade met onderlijst ter weerszijden van
de Orgelkas voor rekening van de orgelcommissie. Tekeningen worden ge-
leverd door Mense Ruiter B.V.
Een eenvoudige pedaalkas maken, idem.
6. Schilderwerk van het geheel eveneens voor rekening van de orgelcommis-
sie. Uitvoering in overleg met Mense Ruiter B.V.
Werkzaamheden aan de aanwezige orgelkas conform de omschrijving d.d.
9 mei, voor rekening van Mense Ruiter B.V.
7. Verlenging Terts 1³/₅ tot Salicet 4': gereserveerd.
Zinken frontpijpen handhaven.
Vernieuwing volgens de omschrijving van 9 mei apart begroten.
Herstelwerk aan het bestaande pijpwerk volgens de omschrijving d.d.
9 mei.
8. Gelet op onze orderportefeuille op dit moment, kunnen we omstreeks
april 1987 met het werk beginnen. Oplevering omstreeks oktober 1987.

De koopprijs bedraagt	f. 89.400,— (orgel 1874)
BTW 5 %	" 4.470,—
	f. 93.870,—
Toevoeging vrij pedaal, Mixtuur en Trompet 8' Hoofdwerk:	f. 15.000,— (f 18.500,— minus
	f 3.500,— v.d. ped. kas)
BTW 19 %	" 2.850,—
	f. 17.850,—

Pijpwerk dat niet meer wordt toegepast, blijft eigendom van de orgelcom-
missie.

Inmiddels verblijft,

hoogachtend,
Mense Ruiter Orgelmakers b.v.