

# MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Oosterseweg 13 - 9785 AD Zuidwolde-Groningen

Telefoon 05900 - 1 39 37

Postbank 810334

N.M.B. rek.nr. 66.98.12.676

De Heer A.S. Tuinstra,  
Paterswoldseweg 101A,  
9727 BC GRONINGEN.

Zuidwolde, 7 mei 1990.

Beste Stef,

Hierbij bevestigen wij de gemaakte afspraken betreffende het orgel in de Ned. Herv. kerk te Diever.

Op 18 april 1990 zijn de volgende afspraken gemaakt:


- a. De borstwering onder het front krijgt een indeling volgens bijgevoegde tekening d.d. 13 april 1990.
- b. De oude windmachine wordt weer toegepast.
- c. In plaats van het toepassen van de bestaande balg wordt een suskamer gemaakt.  
De motorinlaat wordt midden onderin de balg gemaakt.  
De balguitlaat wordt zoveel mogelijk naar de motorzijde van de balg geplaatst.
- d. De kanalen worden volgens de oude maten hersteld, t.w. de oorspronkelijke lengtes en naar de lade toe zich vernauwend.
- e. In het nieuwe kanaaldeel achter het front wordt een inliggende tremulant gemaakt, naar voorbeeld van Timpe in de Ned. Herv. kerk te Middelbert.
- f. De nieuwe balg wordt gemaakt naar detaillering van de Van Oeckelenbalg in de Ned. Herv. kerk te Westeremden.
- g. De windlade krijgt aan onder- en bovenzijde hechthoutplaten (7 mm dik), om bestand te zijn tegen de agressieve verwarming in de kerk.
- h. De lade wordt geheel opgemeten.
- i. Het is niet mogelijk de trompetsleep twee standen te geven. De deling van de lade laat dit niet toe.
- j. De toe te voegen Cornet discant krijgt een sleep en een stok onder het cancellenraam. Ten behoeve van ruimte voor de conducten worden de vervoerstokken van de Prestant 8' ingekort ( $\pm 5$  cm).

zie blad 2.

k. De registratie van de Cornet zal zo mogelijk met een staande  
wel worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.



Jan Veldkamp.

P.S. Het maken en plaatsen van de borstwering zal in de tweede  
helft van 1990 plaatsvinden.

